



Napojení a rozměry dočasné žluté čáry V1a jsou popsány v příloženém schématu SD 232

INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TURNOV

SO 106- DOPRAVNÍ NAPOJENÍ- SJEZD NA I/10

Návrh DIO



Harmonogram

Zemní práce 27.3.- 3.4. 2026
Příprava pro asfaltování, podkladní vrstvy, obruby 8.4- 13. 4. 2026
Pokládka asfaltů 13. a 14. 4. 2026
Kompletace+ svodidla 15.4.- 22.4. 2026
16.- 17. 4 svodidla- DIO na osazení svodidel nezajišťuje Viatex.

