



Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje
oblast podpory: DOPRAVA
program č.: 6.2 – Podpora rekonstrukce, údržby a opravy komunikací pro cyklisty
č. OLP/2558/2024
"Rekonstrukce komunikace pro cyklisty na cyklotrase 3016 Hejnice"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr Danielem Davidem,
náměstkem hejtmána, resort dopravy

dále jen „poskytovatel“

a

Město Hejnice

se sídlem: Nádražní 521, 463 62 Hejnice

IČO: 00262803

DIČ: CZ00262803

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jaroslav Demčák, starosta

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2024 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2558/2024, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Rekonstrukce

komunikace pro cyklisty na cyklotrase 3016 Hejnice“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení realizace projektu z důvodu prodloužení kolaudace rekonstrukce, které bylo zapříčiněno komplikacemi při rekonstrukci vodovodního řadu uloženého v komunikaci.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1.8. 2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12. 2025."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1.8. 2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30.4. 2026."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.6.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb.** obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 52/26/ZK ze dne 27.1.2026.

Za poskytovatele:

Elektronický podpis: 16.3.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Daniel David
Vydal: ICA EU Qualified CA2/RSA.06/2022
Platnost do: 14.1.2027 11:20 +01:00

Mgr. Daniel David
náměstek hejtmana

Za příjemce:

Jaroslav
Demčák

Digitálně podepsal
Jaroslav Demčák
Datum: 2026.02.23
13:13:44 +01'00'

Jaroslav Demčák
starosta